

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO

Provincia di Caltanissetta

"Adeguamento palestra edificio scolastico
;. Quasimodo alle vigenti disposizioni in materia
di sicurezza e igiene del lavoro
ed abbattimento delle barriere architettoniche"

PROGETTO ESECUTIVO

D. Lgs. 163/2006, art.93 - D.P.R. 207/2010, art.33 e segg. - L.R. 12/2011)

ELABORATO N.	OGGETTO	DATA
E	ELABORATI TECNICO - ECONOMICI	
E.7	CRONOPROGRAMMA	
PROGETTISTA UFFICIO TECNICO COMUNALE (Arch. Antonio Francesco Izzo)		RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (Geom. Enrico Geraci)

RIEPILOGO:Prev. 01/01/2016 - 30/04/2016 = 120 gg. Giorni lavorativi Prev.82 gg.

LAVORI		GIORNI		GENNAIO/16		FEBBRAIO/16		MARZO/16		APRILE/16	
IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI	1	2	3	4	5	6	7	8
INCANTIERAMENTO	01/01/2016	02/01/2016	2	1	2	3	4	5	6	7	8
1. PALESTRA											
1.1 Opere edili											
1.1.1 Demolizioni- svellimenti e dismissioni	07/01/2016	19/01/2016	13	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2 Intonaci	05/02/2016	24/02/2016	20	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1.3 Pavimenti e rivestimenti	25/02/2016	23/03/2016	27	23	24	25	26	27	28	29	30
1.1.4 Infissi	21/01/2016	25/01/2016	5	21	22	23	24	25	26	27	28
1.1.5 Copertura	24/03/2016	02/04/2016	10	24	25	26	27	28	29	30	31
1.1.6 Murature e tramezzi	20/01/2016	20/01/2016	1	20	21	22	23	24	25	26	27
1.1.7 Verniciature	03/04/2016	03/04/2016	1	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.8 Isolamenti e coibentazioni	24/01/2016	10/02/2016	18	24	25	26	27	28	29	30	31
1.1.9 Ponteggi	03/01/2016	02/04/2016	90	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2 Impianti											
1.2.1 Impianto idrico sanitario	21/01/2016	09/04/2016	13	21	22	23	24	25	26	27	28
1.2.2 Impianto elettrico, antincendio, dati-fonia, sicurezza	06/02/2016	23/04/2016	16	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.3 Impianto termico	27/01/2016	15/04/2016	18	27	28	29	30	31	1	2	3
1.2.4 Impianto fotovoltaico	14/02/2016	28/04/2016	11	14	15	16	17	18	19	20	21
SMOBILIZZO CANTIERE	29/04/2016	30/04/2016	2	29	30	31	1	2	3	4	5
PARZIALI											
PROGRESSIVI											
MESE											
1 "LAVORI EDILI"	2 "IMPIANTI IDRICO-SANITARIO E RISCALDAMENTO"	3 "IMPIANTI ELETTRICI E FOTOVOLTAICI"									

3 "IMPIANTI ELETTRICI E FOTOVOLTAICI"